

PROYECTO CIGMO – PARQUE MANANTIALES – ENVIGADO INFORME CONTROL DE COSTOS N°2 – 09.AGOSTO.2016

Señor **David Restrepo Mora**Director de proyectos

Linea Directa

Cordial Saludo,

A continuación adjunto informe de control de costos del proyecto CIGMO, ubicado en el parque manantiales alto de las palmas – Envigado, Antioquia

RESUMEN DE COSTOS

RESUMEN COSTOS OBRA CIGMO												
DESCRIPCIÓN	AREAS	PRESUPUESTO)	CONTROL PRESUPL DE JULIO	JESTAL CORTE D DE 2016	CONTROL PRESUPUESTAL CORTE AL 03 DE AGOSTO DE 2016						
		Presupuesto BASE	%	VALOR	VARIACION	%	VALOR	VARIACION	%			
Costo Directo		\$23,855,001,823		\$ 23,959,665,801			\$ 24,420,101,603					
Total costos Directos de Costrucción		\$23,855,001,823	76%	\$ 23,959,665,801	-\$104,663,978	0.44%	\$ 24,420,101,603	-\$ 565,099,780	2.37%			
C.D POR M2 AREA CNT	9039	\$2,639,120		\$ 2,650,699			\$ 2,701,638					
Costos Indirectos		\$7,475,014,233		\$ 7,475,014,233			\$ 7,475,014,233					
Total Costos Indirectos		\$ 7,475,014,233	24%	\$ 7,475,014,233	\$ -		\$ 7,475,014,233	\$ -				
TOTAL PROYECTO		\$31,330,016,056	100%	\$ 31,434,680,034	-\$104,663,978	0.33%	\$ 31,895,115,836	-\$ 565,099,780	1.80%			
COSTO TOTAL POR M2 AREA CNT	9039	\$ 3,466,093		\$ 3,477,672			\$ 3,528,611					

Se adjunta cuadro de Excel con el listado de actividades, diferencias y observaciones.





A continuación se adjunta comparativo por capítulos y observaciones correspondientes a las diferencias:

DECORIDATÓN	VALOR RESULPLICATO		CONTROL				DIEEDENOIA		
DESCRIPCIÓN		VALOR PRESUPUESTO		21/07/2016 03/08/2016			DIFERENCIA		
PRELIMINARES	\$	298,343,548	\$	458,871,305	\$	400,775,798	-\$	102,432,250	
MOVIMIENTO DE TIERRAS	\$	258,647,840	\$	298,647,840	\$	293,201,842	-\$	34,554,002	
FUNDACIONES	\$	1,093,799,427	\$	853,812,227	\$	816,484,759	\$	277,314,668	
LLENOS	\$	191,740,540	\$	191,740,540	\$	191,740,640	-\$	100	
ESTRUCTURA	\$	2,933,075,461	\$	3,188,710,728	\$	3,229,938,927	-\$	296,863,466	
FACHADA	\$	287,085,000	\$	287,085,000	\$	287,085,000	\$	-	
IMPERMEABILIZACIONES	\$	408,706,492	\$	408,706,492	\$	408,706,492	\$	0	
FILTROS	\$	169,609,515	\$	169,609,515	\$	174,049,358	-\$	4,439,843	
PISOS	\$	1,610,166,130	\$	1,610,166,130	\$	1,610,166,130	\$	0	
BAÑOS	\$	264,629,600	\$	264,629,600	\$	264,629,600	\$	-	
CIELOS	\$	64,589,000	\$	64,589,000	\$	64,589,000	\$	-	
PASAMANOS	\$	184,357,340	\$	184,357,340	\$	184,357,340	\$	-	
PINTURA	\$	51,963,550	\$	51,963,550	\$	51,963,550	\$	-	
EQUIPOS ESPECIALES	\$	3,030,011,610	\$	3,030,011,610	\$	3,055,998,669	-\$	25,987,059	
REDES	\$	4,741,485,410	\$	4,789,913,633	\$	5,033,818,214	-\$	292,332,804	
MAMPOSTERIA	\$	860,643,125	\$	860,643,125	\$	860,643,125	\$	-	
REVOQUES	\$	403,055,422	\$	413,243,914	\$	394,655,858	\$	8,399,563	
CARPINTERIA	\$	359,571,000	\$	359,571,000	\$	359,571,000	\$	-	
CIELOS	\$	67,825,384	\$	67,825,384	\$	67,825,384	\$	-	
PINTURA	\$	132,455,113	\$	132,455,113	\$	132,455,113	\$	-	
VENTANERIA	\$	1,772,612,753	\$	1,772,612,753	\$	2,043,424,583	-\$	270,811,830	
CUBIERTA	\$	207,439,617	\$	207,439,617	\$	183,122,615	\$	24,317,002	
ASEO	\$	135,713,040	\$	135,713,040	\$	135,713,038			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	1,613,071,200	\$	1,401,782,639	\$	1,403,011,375	\$	210,059,825	
GASTOS GENERALES	\$	150,638,730	\$	160,638,732	\$	178,227,893	-\$	27,589,163	
ELEMENTOS SEGURIDAD INDUSTRIAL+ AMBIENTAL+CALIDAD	\$	262,394,360	\$	262,394,360	\$	262,394,360	\$	-	
EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	\$	249,941,800	\$	279,941,839	\$	279,941,839	-\$	30,000,039	
PROTECCIÓN	\$	121,360,800	\$	121,360,800	\$	121,360,800	\$	-	
HERRAMIENTA MENOR	\$	39,849,300	\$	40,828,978	\$	39,849,300	\$	-	
IMPREVISTOS	\$	510,000,000	\$	510,000,000	\$	510,000,000	\$	-	
HONORARIOS	\$	1,190,000,000	\$	1,189,999,998	\$	1,190,000,000	\$	-	
IVA DEL 16% SOBRE HONORARIOS	\$	190,400,000	\$	190,400,000	\$	190,400,000	\$	-	
	\$	23,855,001,823	\$	23,959,665,802	\$	24,420,101,603	-\$	565,099,780	

OBSERVACIONES

 <u>Provisionales</u>: Se proyecta obras provisionales por 12 meses tales como: Alquiler de provisionales, contenedores por 6 meses para sub-contratistas, construcción de campamentos en teleras según planos suministrado por Convel.



<u>Provisionales hidrosanitarias y eléctricas:</u> Se proyecta alquiler de 6 baños portátiles por 12 meses, construcción de batería de baños según plano suministrado por Convel.



Pe<u>ritales de estado de las estructuras:</u> Se ajusta a valor del contrato de J&w

- <u>Monitoreo y mantenimiento de redes hidráulicas:</u> Se adjudicó en comité del 3 de mayo de 2016. Por valor 13.392.200. Se deja provisión para revisión de redes cuando se termine la obra y el descole.
- Para el ítem <u>movimiento de tierras:</u> Se proyecta \$70.000.000 millones como previsión de actividades que faltan por realizar.
- <u>Micro-pilotes pre-excavados:</u> Se ajusta al contrato de Tecnisuelos y se deja provisión para posibles obras faltantes.
- <u>Estructura metálica</u>: Se ajusta al valor de contrato de Doblamos. Se deja una provisión de 100' para las obras que están pendiente por definir por el calculista y la escalera.
- <u>Reforzamiento estructura fibra de carbono:</u> Se ajustó valor de contrato de BOCANUMENTH.
- <u>Actualización ascensores:</u> Se actualiza según propuesta de Andino. En este valor no se encuentra contemplado el valor del nuevo ascensor, esto sería una actividad extra.
- <u>Redes hidrosanitarias:</u> Se ajusta a cotización carlota, se deja una provisión de 5% por posibles cambios en las redes.
- <u>Equipos de bombeo:</u> Se ajusta a cotización presentada por Convel, proponente Carlota Vélez. Se deja provisión de 5%.
- <u>Red contra incendio</u>: Se actualiza precio a valor propuesta presentada por la empresa RCI.
- <u>Redes eléctricas:</u> Se actualiza precio a valor propuesta presentada por la empresa Electrum
- <u>Aire Acondicionado:</u> Se actualiza precio a valor propuesta Frio Aire, se deja reserva presupuesta de
- <u>Celaduría de obra:</u> Se ajustó a valor cambio de Celaduría, se adiciono servicio de cámaras y alarmas.





A la fecha se ha adjudicado un 37% de los contratos mayores de obra, es importante agilizar los contratos de iluminación, pisos, enchapes, cielos y muros, muebles fijos y muebles de dotación ya que estos tiene un porcentaje de incidencia significativo en el presupuesto, y algunos dependen de tiempos de importación y sus precios son afectados por el dólar.

