

PROYECTO CIGMO – PARQUE MANANTIALES – ENVIGADO INFORME CONTROL DE COSTOS N°3 – 05.SEPTIEMBRE.2016

Señor **David Restrepo Mora**Director de proyectos

Linea Directa

Cordial Saludo,

A continuación adjunto informe de control de costos del proyecto CIGMO, ubicado en el parque manantiales alto de las palmas – Envigado, Antioquia

RESUMEN DE COSTOS

RESUMEN COSTOS OBRA CIGMO (03-SEPTIEMBRE-2016)												
DESCRIPCIÓN	AREAS	PRESUPUESTO	1	CONTROL PRESUPUESTAL CORTE AL 03 DE AGOSTO DE 2016			CONTROL PRESUPUESTAL CORTE AL 03 DE AGOSTO DE 2016					
		Presupuesto BASE	%	VALOR	VARIACION	%	VALOR	VARIACION	%			
Costo Directo		\$23,855,001,823		\$ 24,420,101,603			\$ 24,422,896,364					
Total costos Directos de Costrucción		\$23,855,001,823	76%	\$ 24,420,101,603	-\$ 565,099,780	2.37%	\$ 24,422,896,364	-\$ 567,894,541	2.38%			
C.D POR M2 AREA CNT	9039	\$2,639,120		\$ 2,701,638			\$ 2,701,947					
Costos Indirectos		\$7,475,014,233		\$ 7,475,014,233			\$ 7,475,014,233					
Total Costos Indirectos		\$ 7,475,014,233	24%	\$ 7,475,014,233	\$ -		\$ 7,475,014,233	\$ -				
TOTAL PROYECTO		\$31,330,016,056	100%	\$ 31,895,115,836	-\$ 565,099,780	-1.80%	\$ 31,897,910,597	-\$ 567,894,541	-1.81%			
COSTO TOTAL POR M2 AREA CNT	9039	\$ 3,466,093		\$ 3,528,611			\$ 3,528,920					

A la fecha se cuenta con una desviación del 2.38% con respecto al presupuesto inicial de obra, que equivale a \$567.894.541. Esta desviación se encuentra reflejada en las actividades más representativas, las cuales se nombran:

- Instalaciones provisionales (campamentos, redes hidrosanitarias, eléctricas).
- Reparación estructura metálica existente.
- Estructura metálica.
- · Redes electicas, voz y datos.
- Sistema de aire acondicionado.
- Ventanearía de fachada.

Se adjunta cuadro de Excel con el listado de actividades, diferencias y sus respectivas observaciones.





A continuación se adjunta comparativo por capítulos:

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTO		CONTROL						%	
			03/08/2016			03/09/2016		IFERENCIA	Incidencia	Desviación
PRELIMINARES	\$	298,343,548	\$	400,775,798	\$	506,775,798	-\$	208,432,250	1.25%	-70%
MOVIMIENTO DE TIERRAS	\$	258,647,840	\$	293,201,842	\$	293,268,485	-\$	34,620,645	1.08%	-13%
FUNDACIONES	\$	1,093,799,427	\$	816,484,759	\$	828,251,114	\$	265,548,312	4.59%	24%
LLENOS	\$	191,740,540	\$	191,740,640	\$	191,740,640			0.80%	0%
ESTRUCTURA	\$	2,933,075,461	\$	3,229,938,927	\$	3,229,938,927	-\$	296,863,466	12.30%	-10%
FACHADA	\$	287,085,000	\$	287,085,000	\$	287,085,000	\$	-	1.20%	0%
IMPERMEABILIZACIONES	\$	408,706,492	\$	408,706,492	\$	408,706,492			1.71%	0%
FILTROS	\$	169,609,515	\$	174,049,358	\$	182,049,358	-\$	12,439,843	0.71%	-7%
PISOS	\$	1,610,166,130	\$	1,610,166,130	\$	1,610,166,130			6.75%	0%
BAÑOS	\$	264,629,600	\$	264,629,600	\$	264,629,600	\$	-	1.11%	0%
CIELOS	\$	64,589,000	\$	64,589,000	\$	64,589,000	\$	-	0.27%	0%
PASAMANOS	\$	184,357,340	\$	184,357,340	\$	184,357,340	\$	-	0.77%	0%
PINTURA	\$	51,963,550	\$	51,963,550	\$	51,963,550	\$	-	0.22%	0%
EQUIPOS ESPECIALES	\$	3,030,011,610	\$	3,055,998,669	\$	3,051,359,254	-\$	21,347,644	12.70%	-1%
REDES	\$	4,741,485,410	\$	5,033,818,214	\$	4,928,818,214	-\$	187,332,804	19.88%	-4%
MAMPOSTERIA	\$	860,643,125	\$	860,643,125	\$	860,643,125	\$	-	3.61%	0%
REVOQUES	\$	403,055,422	\$	394,655,858	\$	403,055,422			1.69%	0%
CARPINTERIA	\$	359,571,000	\$	359,571,000	\$	359,571,000	\$	-	1.51%	0%
CIELOS	\$	67,825,384	\$	67,825,384	\$	67,825,384	\$	-	0.28%	0%
PINTURA	\$	132,455,113	\$	132,455,113	\$	132,455,113	\$	-	0.56%	0%
VENTANERIA	\$	1,772,612,753	\$	2,043,424,583	\$	1,977,428,583	-\$	204,815,830	7.43%	-12%
CUBIERTA	\$	207,439,617	\$	183,122,615	\$	183,122,615	\$	24,317,002	0.87%	12%
ASEO	\$	135,713,040	\$	135,713,038	\$	135,713,038			0.57%	0%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	1,613,071,200	\$	1,403,011,375	\$	1,427,248,381	\$	185,822,819	6.76%	12%
GASTOS GENERALES	\$	150,638,730	\$	178,227,893	\$	198,188,506	-\$	47,549,776	0.63%	-32%
ELEMENTOS SEGURIDAD										
INDUSTRIAL+ AMBIENTAL+CALIDAD	\$	262,394,360	\$	262,394,360	\$	262,394,360	\$	_	1.10%	0%
EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	\$	249,941,800	\$	279,941,839	\$	279,941,834	-\$	30,000,034	1.05%	-12%
PROTECCIÓN	\$	121,360,800	\$	121,360,800	\$	121,360,800	\$	-	0.51%	0%
HERRAMIENTA MENOR	\$	39,849,300	\$	39,849,300	\$	39,849,300	\$	-	0.17%	0%
IMPREVISTOS	\$	510,000,000	\$	510,000,000	\$	510,000,000	\$	-	2.14%	0%
HONORARIOS	\$	1,190,000,000	\$	1,190,000,000	\$	1,190,000,000	\$	-	4.99%	0%
IVA DEL 16% SOBRE HONORARIOS	\$	190,400,000	\$	190,400,000	\$	190,400,000	\$	-	0.80%	0%
				. ,		· ,				
	\$	23,855,001,823	\$	24,420,101,603	\$	24,422,896,364	-\$	567,894,541		

OBSERVACIONES

- <u>Reparación elementos metálicos:</u> Se ajusta al valor por propuesta de Doblamos por un monto de 135.000.000 millones de pesos.
- <u>PTE para soporte de ventanearía:</u> Se ajusta al valor por propuesta de Doblamos por un monto de \$80.600.000 millones de pesos y se deja provisión del 10% por posibles obras faltantes.
- <u>Aire Acondicionado:</u> Se actualiza valor por contrato de Frio Aire por un monto de 600.000.000, se deja reserva presupuesta por valor de \$50.000.000 millones de pesos.





• <u>Gastos reembolsables:</u> Se proyecta 45.000.000 millones de pesos correspondientes al valor del maestro de obra adicional que tiene un costo de 3.700.000\$/mensuales por 4 meses.

A la fecha se ha adjudicado un 38% de los contratos mayores de obra, es importante agilizar los contratos de iluminación, pisos, enchapes, cielos y muros, muebles fijos y muebles de dotación ya que estos tiene un porcentaje de incidencia significativo en el presupuesto, y algunos dependen de tiempos de importación y sus precios son afectados por el dólar.

Nothalie Rua.A.

NATHALIE RUA AGUDELO Coordinadora de presupuestos y control.

